Dach MFC Gernsheim e.V. Zeitplan

Tag	Datum	anstehende Arbeiten	Dauer	Anzahl der Teilnehmer										
Mo	1.6.	Holzlieferung / Anreißen	9.00-16.00											
Mi	3.6.	Anreißen	9.00-16.00											
Fr	5.6.	Anreißen Terrassendach/Fundamente/Kies entfernen	9.00-16.00											
Sa	6.6.	Zuschnitt/Terrassendach/Kies entfernen/Fundamente	9.00-16.00											
Mo	8.6.	Zuschnitt	9.00-16.00											
Mi	10.6.	Zuschnitt	9.00-16.00											
Fr	12.6.	Zuschnitt/Fundamente	9.00-16.00											
Sa	13.6.	Zuschnitt/Fundamente/Anstrich	9.00-16.00											
Mo	15.6.	Zuschnitt	9.00-16.00											
Fr	19.6.	Holzanstrich	9.00-16.00											
Sa	20.6.	Holzanstrich/Attika entfernen/Dach aufschlagen	9.00-16.00											
Mo	22.6.	Aufschlagen	9.00-16.00											
Mi	24.6.	Aufschlagen	9.00-16.00											
Fr	26.6.	Aufschlagen	9.00-16.00											
Sa	27.6.	Aufschlagen/Verschalen/Fundamente	9.00-16.00											
Fr	10.7.	Schalung anbringen, Kamin anpassen	9.00-16.00											
Sa	11.7.	Schalung anbringen/Dachpappe verlegen	9.00-16.00											
Mo	13.7.	Schalung anbringen/Dachpappe verlegen	9.00-16.00											
Mi	15.7.	Schalung anbringen/Dachpappe verlegen	9.00-16.00											
Fr	17.7.	Schweißbahnen verlegen/Giebel-und Traufschalung	9.00-16.00											
Sa	18.7.	Schweißbahnen verlegen/Giebel-und Traufschalung	9.00-16.00											
Mo	20.7.	Schweißbahnen verlegen/Giebel-und Traufschalung	9.00-16.00											
Fr	24.7.	Schweißbahnen verlegen/Traufgesims und Giebel verschiefern	9.00-16.00											
Sa	25.7.	Fundamente einschalen und fertig betonieren	9.00-16.00											
		Traufgesims und Giebel verschiefern												
		Restarbeiten, Pflaster wieder verlegen												